



Usuário: PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
CPF: 028.930.271-48

Sair do Sistema
29/03/2023 16:58 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 921640/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

01.113.810/0001-17 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS

Versão: 6

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar

QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosse	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcel.	Parcela	Percento Parcela	Percentua Acumulada	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 56.676,91	1	DEZ/2022	55,00 %	55,00 %	R\$ 31.172,30
			2	JAN/2023	15,00 %	70,00 %	R\$ 39.673,84
			3	FEV/2023	10,00 %	80,00 %	R\$ 45.341,53
			4	MAR/2023	10,00 %	90,00 %	R\$ 51.009,22
			5	ABR/2023	5,00 %	95,00 %	R\$ 53.843,06
			6	MAI/2023	5,00 %	100,00 %	R\$ 56.676,91
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 203.472,03	1	DEZ/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 203.472,03
			2	JAN/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 203.472,03
			3	FEV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 203.472,03
			4	MAR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 203.472,03
			5	ABR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 203.472,03
			6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 203.472,03
3	Infra-Estrutura	R\$ 18.334,22	1	DEZ/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 9.167,11
			2	JAN/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 18.334,22
			3	FEV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.334,22
			4	MAR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.334,22
			5	ABR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.334,22
			6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.334,22

Nº do Macrosse	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcel.	Parcela	Percento Parcela	Percentua Acumulado	Valor Acumulado
4	Super Estrutura	R\$ 70.291,00	-	1	DEZ/2022	10,00 %	10,00 %	R\$ 7.029,10
				2	JAN/2023	50,00 %	60,00 %	R\$ 42.174,60
				3	FEV/2023	40,00 %	100,00 %	R\$ 70.291,00
				4	MAR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.291,00
				5	ABR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.291,00
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.291,00
5	Paredes e Painéis	R\$ 192.545,13	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	50,00 %	50,00 %	R\$ 96.272,57
				3	FEV/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 192.545,13
				4	MAR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 192.545,13
				5	ABR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 192.545,13
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 192.545,13
6	Esquadrias	R\$ 208.250,96	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	MAR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	ABR/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 208.250,96
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 208.250,96
7	Vidros e Plásticos	R\$ 13.476,15	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	MAR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	MAI/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 13.476,15
8	Coberturas	R\$ 348.526,23	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 348.526,23
				4	MAR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 348.526,23
				5	ABR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 348.526,23
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 348.526,23
9	Impermeabilização	R\$ 129.721,16	-	1	DEZ/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 64.860,58
				2	JAN/2023	0,00 %	50,00 %	R\$ 64.860,58
				3	FEV/2023	0,00 %	50,00 %	R\$ 64.860,58
				4	MAR/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 129.721,16
				5	ABR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 129.721,16
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 129.721,16

Nº do Macrosse	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcel.	Parcela	Percentu Parcela	Percentua Acumulado	Valor Acumulado
10	Revestimento Interno	R\$ 225.654,41	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	MAR/2023	75,00 %	75,00 %	R\$ 169.240,81
				5	ABR/2023	25,00 %	100,00 %	R\$ 225.654,41
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 225.654,41
11	Forros	R\$ 68.372,07	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	MAR/2023	50,00 %	50,00 %	R\$ 34.186,04
				5	ABR/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 68.372,07
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.372,07
12	Revestimento Externo	R\$ 92.592,51	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	MAR/2023	50,00 %	50,00 %	R\$ 46.296,26
				5	ABR/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 92.592,51
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 92.592,51
13	Pintura	R\$ 444.991,01	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	MAR/2023	30,00 %	30,00 %	R\$ 133.497,30
				5	ABR/2023	50,00 %	80,00 %	R\$ 355.992,81
				6	MAI/2023	20,00 %	100,00 %	R\$ 444.991,01
14	Pisos	R\$ 377.038,62	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	MAR/2023	50,00 %	50,00 %	R\$ 188.519,31
				5	ABR/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 377.038,62
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 377.038,62
15	Acabamentos	R\$ 61.312,67	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	MAR/2023	70,00 %	70,00 %	R\$ 42.918,87
				5	ABR/2023	30,00 %	100,00 %	R\$ 61.312,67
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.312,67

Nº do Macrosse	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcel.	Parcela	Percentu Parcela	Percentua Acumulad	Valor Acumulado
16	Instalações Elétricas e Telefônicas	R\$ 172.692,59	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	20,00 %	20,00 %	R\$ 34.538,52
				4	MAR/2023	30,00 %	50,00 %	R\$ 86.346,30
				5	ABR/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 172.692,59
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 172.692,59
17	Instalações Hidráulicas	R\$ 15.618,08	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	20,00 %	20,00 %	R\$ 3.123,62
				3	FEV/2023	20,00 %	40,00 %	R\$ 6.247,23
				4	MAR/2023	40,00 %	80,00 %	R\$ 12.494,46
				5	ABR/2023	20,00 %	100,00 %	R\$ 15.618,08
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.618,08
18	Instalações de esgoto e águas pluviais	R\$ 54.928,41	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	40,00 %	40,00 %	R\$ 21.971,36
				4	MAR/2023	40,00 %	80,00 %	R\$ 43.942,73
				5	ABR/2023	20,00 %	100,00 %	R\$ 54.928,41
				6	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 54.928,41
19	Louças e metais	R\$ 127.328,08	-	1	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	MAR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	ABR/2023	80,00 %	80,00 %	R\$ 101.862,46
				6	MAI/2023	20,00 %	100,00 %	R\$ 127.328,08
21	Outros Serviços	R\$ 368.090,78	-	1	DEZ/2022	60,00 %	60,00 %	R\$ 220.854,47
				2	JAN/2023	10,00 %	70,00 %	R\$ 257.663,55
				3	FEV/2023	10,00 %	80,00 %	R\$ 294.472,62
				4	MAR/2023	10,00 %	90,00 %	R\$ 331.281,70
				5	ABR/2023	5,00 %	95,00 %	R\$ 349.686,24
				6	MAI/2023	5,00 %	100,00 %	R\$ 368.090,78
22	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 122.157,18	-	1	DEZ/2022	20,00 %	20,00 %	R\$ 24.431,44
				2	JAN/2023	15,00 %	35,00 %	R\$ 42.755,01
				3	FEV/2023	15,00 %	50,00 %	R\$ 61.078,59
				4	MAR/2023	15,00 %	65,00 %	R\$ 79.402,17
				5	ABR/2023	15,00 %	80,00 %	R\$ 97.725,74
				6	MAI/2023	20,00 %	100,00 %	R\$ 122.157,18

Cronograma Físico-Financeiro

N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	DEZ/2022	16,64 %	16,64 %	R\$ 560.987,03
2	JAN/2023	6,15 %	22,79 %	R\$ 768.330,02
3	FEV/2023	17,60 %	40,38 %	R\$ 1.361.679,04
4	MAR/2023	24,33 %	64,71 %	R\$ 2.182.024,94
5	ABR/2023	30,14 %	94,85 %	R\$ 3.198.460,40
6	MAI/2023	5,15 %	100,00 %	R\$ 3.372.070,20